



Points liés à l'ossature bois : le pare-pluie assure l'étanchéité à l'air							Référence chantier :				
n°	points singuliers à examiner	à traiter	sans objet	tâches à effectuer pour assurer l'étanchéité à l'air	croquis ou référence plan de détail	atelier	chantier	nom et référence des fournitures utilisées	observations, anomalies, reprises à effectuer	date	visa
1	Liaisons soubassement / lisse basse			poser mousse à expansion, ou cordon silicone + compriband							
2	Liaison lisse basse / élément de mur			poser mousse ou cordon silicone entre les deux lisses basses, assurer le recouvrement du PP et de la coupure de capillarité avec collage							
3	Liaisons planchers intermédiaires / murs			en cas d'interruption, assurer la continuité du PP par rabat et cordon silicone							
4	Liaisons menuiseries / gros-œuvre			rabattre le PP sur le chevêtre, poser mousse à expansion ou cordon silicone + compriband entre dormant et chevêtre							
5	Liaisons mur / plafond ou toiture			assurer la continuité plafond et façade, rabattre le PP en U et assurer la jonction avec le PV de plafond par bande de pontage ou cordon silicone							
6	Liaison murs extérieurs en angle			assurer la continuité du PP prévoir surlongueur pour rabat et collage silicone ou prévoir bande de pontage et collage silicone							
7	Liaison entre éléments de murs adjacents										
8	Liaisons parois extérieures / parois intérieures			RAS							
9	Présence de boîtiers électriques et autres équipements			RAS							
10	Trappes d'accès aux gaines, compteurs			vérifier avec le coordinateur des travaux que les réservations et les arrivées des réseaux sont colmatées							
11	Éléments traversant les parois			les traversées doivent être gainées, poser bande de pontage entre gaine et PP							



Points liés au corps d'état techniques						Référence chantier			
n°	points singuliers à examiner	à traiter	sans objet	points à vérifier par le coordinateur	document de référence et croquis	nom et référence des fournitures utilisées	observations, anomalies, reprises à effectuer	date	visa
1	Gaines, conduits, coffres de volets roulants			utiliser coffres NF P 20 302 ou concevoir coffre aux perf. équivalentes ; assurer la jonction coffre / menuiserie avec fond de joint et silicone ; assurer la jonction avec ossature bois et film par fond de joint et silicone					
2	Trappes d'accès aux combles			s'assurer que la jonction du pare-vapeur avec le bâti est effective, s'assurer de la présence d'un joint souple entre trappe et bâti, s'assurer que la fermeture de la trappe se fait par batteuse ou loqueteau					
3	Plafond en partie courante			s'assurer de la conformité des joints au DTU 25.41					
4	Etanchéité ouvrant/dormant des menuiseries			mise en jeux des menuiserie					
5	Portes vers locaux non chauffés			ces portes doivent être considérées comme des portes extérieures ; vérifier la conformité					
6	Liaison entre bouches VMC et supports			ces accessoires doivent être posés selon les prescriptions du fournisseur ; vérifier la conformité					
7	Trappes d'accès aux gaines, compteurs.			les réservations et les arrivées de réseaux doivent être colmatées					